

Утверждаю:

Подрядчик  
ООО "Альфа-Гарант"

Директор Д.Л. Батищев  
" 25 " августа 2016 г.



Согласовано:

Заказчик  
ТСЖ "Дон"

Директор В.В. Елизаров  
" 25 " августа 2016 г.



### ГРАФИК

#### производства работ по капитальному ремонту

внутридомовых инженерных систем отопления и канализации в многоквартирном доме по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 179 А

Наименование	Продолжительность работ в календарных днях								Продолжительность работ
	25.08.16 - 28.08.16	29.08.16 - 04.09.16	05.09.16 - 11.09.16	12.09.16 - 18.09.16	19.09.16 - 25.09.16	26.09.16 - 02.10.16	03.09.16 - 09.10.16		
Демонтаж радиаторов								4 дня	
Установка заглушек								4 дня	
Замена кранов на стояке								7 дней	
Обвязка радиатора с установкой кранов								7 дней	
Разработка грунта ручным способом								7 дней	
Разборка трубопроводов канализации								7 дней	
Монтаж трубопроводов канализации								7 дней	
Обратная засыпка с послойным трамбованием								7 дней	
Монтаж трубы водослива d40								7 дней	
Монтаж обратного клапана								7 дней	

Общая продолжительность работ составляет 46 календарных дней

Составил:

В.М. Зыбцев

(должность, подпись, расшифровка)