

**Утверждаю:**

Подрядчик  
 ООО "БауМастер"  
 Директор Д.С. Феропонтов  
 " 5 " 06 2017 г.



**Согласованно:**

Заказчик  
 ТСЖ "Дон"  
 Директор В.В. Елизаров  
 " 06 " 06 2017 г.



**ГРАФИК**

**производства работ по капитальному ремонту**

внутридомовых инженерных систем отопления в многоквартирном доме по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 179 А

Наименование	Продолжительность работ в календарных днях				Продолжительность работ
	03.07.2017 - 09.07.2017	10.07.2017 - 16.07.2017	17.07.2017 - 23.07.2017	24.07.2017 - 31.07.2017	
Демонтаж труб системы отопления(подвал)					7 дней
Замена кранов на стояках					7 дней
Монтаж труб системы отопления (подвал)					7 дней
Опресовка, промывка, проверка системы					8 дней

Общая продолжительность работ составляет 31 календарный день

Составил: \_\_\_\_\_ Д. О. Подакин  
 (должность, подпись, расшифровка)